



# PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02  
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Ad 503

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r.

OU-KRP.0003.340.2015.ANO

*Zgodnie z odpowiedziami*  
*WS*

*02.07.2015*

ZUP. PRZEWODNICTWA RADY M. ST. WARSZAWY

Ewa Małysz-Askanas  
Wiceprzewodnicząca  
Rady m. st. Warszawy

Pan  
Jacek Cieślowski  
Radny m. st. Warszawy

*Smy Pami*

W odpowiedzi na Pana Interpelację z dnia 28 maja 2015r. w sprawie terminu zakończenia realizacji inwestycji drogowej między dzielnicami: Ursus i Bemowo, uprzejmie informuję, co następuje:

Ad 1. Zgodnie z zawartą umową nr ZP/11/PN/9/13 z dnia 16.01.2014r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą - Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych, a firmą Skanska S.A. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej”, przedmiot umowy zostanie zakończony w październiku 2015r. Postęp prac jest zgodny z harmonogramem i Wykonawca nie zgłasza opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy. Prace związane z usunięciem kolizji z liniami napowietrznymi 110kV i 220kV niebawem zostaną zakończone. Została już przebudowana jedna z 3 linii. Zakończenie prac przy dwóch pozostałych liniach planowane jest do końca czerwca br.

Ad 2. W świetle powyższej odpowiedzi nie zachodzi przypadek opóźnień w realizacji inwestycji z powodu nieusunięcia kolizji z przewodami elektrycznymi.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
BIURO RADY M. ST. WARSZAWY

02. 07. 2015 -6-

Nr *OU 340/15* *MB*

ZUP. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

*Jacek Wyliczek*  
Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy