

OBSZAR	TYTUŁ PROJEKTU	REALIZACJA PROJEKTU			LOKALIZACJA
Nazwa obszaru dziedzi (jeśli nie ma podziału na obszary, należy zostawić pole puste).	Nazwa projektu (bez cudzołownu)	Opis etapu realizacji projektu, które należy podjąć w celu wykonania zadania	Harmonogram realizacji projektu, w tym opis działań, które należy podjąć w celu wykonania zadania	Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji	Numer działki i obręb oraz współrzędne
1 ogólnodzielnicowy	Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach Ursynowa	otwarto oferty na wykonanie pasów rowerowych w dwóch ulicach; wykonane i opiniowane przez Inżyniera Ruchu są dwa kolejne projekty	wykonanie projektu, wybór wykonawcy prac budowlanych	projekt : 02-10 budowa: 09-12	ulice Cynamonowa, Dereniowa, B. Bartoka Herbsta
2 Ursynów Wysoki Południowy	Bezpieczne przejścia w Alei Kasztanowej	w lipcu wykonano nową organizację ruchu	ZREALIZOWANY	projekt : 02-06 budowa: 07-08	ulica Jezewskiego
3 Zielony Ursynów	Tablica informacyjna na Zielonym Ursynowie	trwa wybór wykonawcy		realizacja 11	
4 Zielony Ursynów	Uspokojony ruch na lokalnych ulicach Zielonego Ursynowa	trwa wykonanie projektu nowej organizacji ruchu	wybór wykonawcy prac	projekt : 06-10 budowa 10-12	lokalne ulice Pyr, Dąbrowski i Jeziorek
5 ogólnodzielnicowy	WARTO ROZMAWIAĆ! Postawimy schludne tablice ogłoszeniowe ze stylowych dębowych desek na osiedlach Ursynowa.	dokumentacja	wybór wykonawcy prac	realizacja 11	
6 Ursynów Wysoki Północny	Boisko szkolne przy SP nr 303 ul. Koncertowa	trwają prace budowlane		budowa: 07-30.09	ul. Koncertowa 8
7 Ursynów Wysoki Północny	Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo- rehabilitacyjnymi	wykonany jest projekt siłowni	wybór wykonawcy prac budowlanych	budowa: 10-11	ul. Służby Polsce 1
8 ogólnodzielnicowy	Doposażenie siłowni plenerowych w urządzeniach dla dzieci	wykonany jest projekt siłowni	wybór wykonawcy prac	budowa: 10-11	Park im. Jana Pawła II - Góra "Trzech Szczytów" tzw. Górka Kazurka - Park im. Romana Kozłowskiego - KEN Kabaty
9 Ursynów Wysoki Północny	Łączymy Parki	wykonano aktualizację projektu; przygotowane jest postępowanie na wybór wykonawcy zadania; w związku z brakiem ofert w 1. przetargu przygotowywane jest powtórne postępowanie	wybór wykonawcy prac budowlanych	budowa: 10-11	Park Olków

10	Zielony Ursynów	Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała	przygotowywane jest zlecenie dla autora projektu parku na dokonanie jego aktualizacji w celu realizacji zadania	aktualizacja dokumentacji; wybór wykonawcy prac budowlanych	aktualizacja dokumentacji; budowa: 10-11 (ze względu na okres legowey ptaków)	Otoczenie Jeziora Zgorzała
11	Ursynów Wysoki Południowy	Park sportowy "Polanka Raabego"	wykonany jest projekt parku	wybór wykonawcy prac budowlanych	budowa: 10-11	ul. Raabego
12	Ursynów Wysoki Południowy	Plac zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło	podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych	wybrano wykonawcę prac budowlanych	budowa: do 30.09	ul. Kazury
13	ogólnodzielnicowy	PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIE TOWARZYSZĄCĄ.	zlecono autorowi projektu parku dokonanie jego zmian w celu realizacji zadania	wybór wykonawcy prac budowlanych	wykonanie projektu: 8-10 budowa: 10-12	plac zabaw przy ul. P. Telekiego
14	Ursynów Wysoki Północny	PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIE TOWARZYSZĄCĄ.	zlecono autorowi projektu parku dokonanie jego zmian w celu realizacji zadania	wybór wykonawcy prac budowlanych	wykonanie projektu: 08-10 budowa: 10-12	Park Oikówek
15	Zielony Ursynów	Siłownia przy Jeziorze Zgorzała	przygotowywane jest zlecenie dla autora projektu parku na dokonanie jego aktualizacji w celu realizacji zadania	aktualizacja dokumentacji; wybór wykonawcy prac budowlanych	aktualizacja dokumentacji; budowa: 10-12 (ze względu na okres legowey ptaków)	Otoczenie Jeziora Zgorzała
16	Zielony Ursynów	SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA	przygotowywane jest zlecenie dla autora projektu parku na dokonanie jego aktualizacji w celu realizacji zadania	aktualizacja dokumentacji; wybór wykonawcy prac budowlanych	aktualizacja dokumentacji; budowa: 10-11 (ze względu na okres legowey ptaków)	Otoczenie Jeziora Zgorzała
17	Ursynów Wysoki Południowy	Ursynowskie bulodromy	zlecono wykonanie projektu	wykonanie projektu, wybór wykonawcy prac budowlanych	aktualizacja dokumentacji; budowa: 10-12	Park Przy Bazantarni (alternatywnie polana przy SP 340), Park Lasek Brzozowy, rejon górk Kazurki
18	Ursynów Wysoki Południowy	Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy obiektu	wybór wykonawcy prac budowlanych	budowa: 09-11	Otoczenie "Górki Kazurki"
19	Ursynów Wysoki Północny	Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu.	wybrano wykonawcę prac budowlanych	wykonano I etap zagospodarowania terenu	budowa: 08-11	ul. Cybisa 3,5
20	Zielony Ursynów	Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 96 w pomoce dydaktyczne	zakupiono pomoce do biblioteki szkolnej, zakupiono tablice multimedialne, zakupiono sprzęt i oprogramowanie do pracowni komputerowej, oddanej do użytku 05.09.2016	wykonanie projektu wymiany nawierzchni na placu zabaw - prace trwają, planowany termin zakończenia 20.09.2016	czerwiec-wrzesień 2016	plac zabaw, budynek Szkoły Podstawowej Nr 96 w Warszawie

21	Ursynów Wysoki Południowy	Bezpieczna al. KEN - aktywne znaki drogowe		ZREALIZOWANY	ZREALIZOWANY	
22	Zielony Ursynów	Bezpieczna droga do szkoły podstawowej nr 96		ZREALIZOWANY	ZREALIZOWANY	
23	Ursynów Wysoki Południowy	Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjskich		po licznych protestach mieszkańców dot. realizacji projektu - Burmistrz Dzielnic Ursynów zarekomendował wstrzymanie wykonania projektu do czasu zakończenia budowy POW		
24	Ursynów Wysoki Południowy	Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej		realizacja w ramach planowanej w 2016 r. przebudowy skrzyżowania	4 kwartał 2016	
25	Ursynów Wysoki Północny	Ulica Gandhi – nowa aleja Ursynowa		zatwierdzona dokumentacja projektowa. Na początku sierpnia zlecono montaż do ZRIKD	4 kwartał 2016	
26	Ursynów Wysoki Południowy	Widoczny pieszy - lampy doświetlające przejścia		rozstrzygnięto przetarg na wykonanie. Wykonawca został wprowadzony w teren; doświetlenie zostanie wykonane do końca 09.2016	4 kwartał 2016	
27	ogólnodzielnicowy	Latający Dom Kultury - warsztaty plenerowo-architektoniczne dla dzieci	realizacja cyklu warsztatów plenerowo-architektonicznych w sierpniu kontynuacja	10.09.2016 r. - o godz. 11.00 „Zagadka egipskiego Labiryntu	do 5 listopada 2016	Natoliński Ośrodek Kultury ul. Na Uboczu 3 + tereny zielone których właścicielem jest miasto
28	Ursynów Wysoki Południowy	Muzyka, która buduje - koncerty zespołów chrześcijańskich (Mietek Szcześniak, TGD, ARKA NOEGO, itp.) na Ursynowie.	realizacja 2. koncertów - TGD i Mate.O w dniu 24.07.2016 r. (Koncerty odbyły się w ramach Świątowych Dni Młodzieży); kolejne koncerty odbędą się w IV kwartale br.	ustalenie terminów i pozyskanie ofert na pozostałe 4 koncerty.	do grudnia 2016	Parafia pw. Ofiarowani Pańskiego (3 koncerty) ul. Stryjskich, Parafia pw. bł. Władysława z Gielniowa (3 koncerty) ul. Przy Bazantarni

29	Ursynów Wysoki Północny	PODZIEMIE KSIĄZEK – BIBLIOTEKA PLENEROWA	1) wyłonienie, przez WIR, wykonawcy podstawowego zakresu technicznych prac adaptacyjnych w przejęciu podziemiem, 2) ustalenie tekstu dot. zasad korzystania z biblioteki i napisów na tabliczkach informacyjnych; selekcja i finalna redakcja tekstów do umieszczenia na ścianach w sąsiedztwie wnęki bibliotecznej 3) kontynuacja rozeznania możliwości wykonania tabliczek informacyjnych 4) cd uzgodnień pomiędzy WIR i WKU (przy udziale WBK) dotyczących szczegółów realizacji poszczególnych prac	1) wyłonienie, przez WIR, wykonawcy podstawowego zakresu technicznych prac adaptacyjnych w przejęciu podziemiem, 2) ustalenie tekstu dot. zasad korzystania z biblioteki i napisów na tabliczkach informacyjnych; selekcja i finalna redakcja tekstów do umieszczenia na ścianach w sąsiedztwie wnęki bibliotecznej 3) kontynuacja rozeznania możliwości wykonania tabliczek informacyjnych 4) cd uzgodnień pomiędzy WIR i WKU (przy udziale WBK) dotyczących szczegółów realizacji poszczególnych prac	finalizowanie uzgodnień międzywydziałowych pomiędzy WIR i WKU (WBK), przystąpienie do realizacji podstawowego zakresu prac adaptacyjnych oraz wyłanianie wykonawców pozostałych prac objętych projektem	do końca listopada 2016	przejęcie podziemne pod ul. Jastrzębowskiego - niepodal al. KEN, w sąsiedztwie pawilonu handlowego (Dz. nr ew. 3/2 z obr. 1-10-09 oraz Dz. nr ew. 1/24 z obr. 1-10-10)
30	Ursynów Wysoki Północny	PTASIE MIESZKANIE NA PUSTEJ ŚCIANIE	realizacja projektu - malowanie murali	Mural Jerzykiada - Koński Jar 8 w dn. 1-6.09; Mural Rezerwat - Koński Jar 3 w dn. 14-20.09. Mural Jaskółki - Nutki 1 w dn. 19-26.09. do 30.10. - montaż budek na ścianach		rozpoczęcie 2.09.2016 r. zakończenie 30.10.2016 r.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Koński Jar - Nutki, budynki ul. Koniski Jar 3, 8, Nutki 1
31	Ursynów Wysoki Południowy	Ursynowskie Murale	realizacja projektu - malowanie murali	Mural Ptaki - Na Uboczu 4 w dn. 24.09.-3.10; Mural Stanisław Anioł - Kazury 10 w dn. 1-8.10. Mural Niedźwiedź - Meander 16 w dn. 7-13.10.		rozpoczęcie 2.09.2016 r. zakończenie 30.10.2016 r.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Wyżyny - Na Uboczu 4, Kazury 10, Meander 16
32	ogólnodzielnicowy	Historia jest ważna	Projekt zrealizowany			ZREALIZOWANY	LXIII LO im. L. Kossutha przy ul. Hirsfelda 11

33	ogólnodzielnicowy	90 drzew dla Ursynowa	90 drzew dla Ursynowa	opracowywanie map z lokalizacją nasadzeń drzew na terenie Dzielnicy Ursynów	w dniu 21.07.2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą; nasadzenia drzew zostaną najpóźniej wykonane do 30 listopada	pasy zieleni wzdłuż ulic na terenie Dzielnicy Ursynów: ul. Ciszewskiego 2 szt. Quercus rubra i 3 szt. Tilia cordata „Greenspire”; Piłckiego 8 szt. Malus „Profusion”; Puławskiej 37 szt. Tilia cordata „Greenspire”; Wąwozowej 30 szt. Acer rubrum „Red Sunset”; Lanciego 6 szt. Robinia pseudoacacia „Umbraculifera”; Kiedacza 2 szt. Sorbus aucuparia oraz Cynamonowej 2 szt. Fraxinus excelsior.
34	ogólnodzielnicowy	Budki dla ptaków – EKO MIASTO	Budki dla ptaków – EKO MIASTO	termin imprezy plenarowej połączonej z realizacją projektu "Budki dla ptaków" ustalono z wnioskodawcą na 11 września 2016 r.	ze względu na kolizję terminu imprezy plenarowej (budowa i zawieszenie budek lęgowych) z okresem lęgowym ptaków, konieczne było przełożenie terminu imprezy na wrzesień; w dniu 1 lutego br. wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji imprezy plenarowej (termin i miejsce - razem z festynem "Ursynów dobry dla zwierząt". 11 września br.)	teren zieleni przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów
35	ogólnodzielnicowy	CHRONMY PRZYRODĘ URSYNOWA. Usunmy jemiele z poboczy dróg zanim zniszczy starodrzew osiedli i Lasu Kabackiego.		ZREALIZOWANY w dniu 01 lipca 2016 r.	ZREALIZOWANY	pasy zieleni wzdłuż ulic na terenie Dzielnicy Ursynów
36	Zielony Ursynów	Kosze na śmieci wokół jeziorzek Wąsai i Pozytywka		ZREALIZOWANY w terminie od dnia 22 marca do dnia 25 kwietnia 2016 r.	ZREALIZOWANY	tereny zieleni nad Jeziorkiem Wąsai i Pozytywka

37	ogólnodzielnicowy	Łąka kwietna dla Ursynowa – EKO MIASTO	Przygotowywano glebę i wysiano nasiona roślin łąkowych, ustawiono tablice edukacyjno-informacyjne. W czerwcu wykonano pierwsze koszenie łąki. W miarę potrzeb wykonywane jest podlewanie.	Zrealizowany w maju (wysiew nasion), główny efekt widoczny w lipcu i sierpniu. Trwa podlewanie z dowozem wody w zależności od warunków atmosferycznych. Koszenie zaplanowano na październik.	ZREALIZOWANY	teren przy ul. J. Rodowicza "Anody", pomiędzy przystankiem autobusowym a zajezdnią autobusową
38	Ursynów Wysoki Północny	Łąka kwietna dla Ursynowa Północnego – EKO MIASTO	Przygotowywano glebę i wysiano nasiona roślin łąkowych, ustawiono tablice edukacyjno-informacyjne. W czerwcu wykonano pierwsze koszenie łąki. W miarę potrzeb wykonywane jest podlewanie.	Zrealizowany w maju (wysiew nasion), główny efekt widoczny w lipcu i sierpniu. Trwa podlewanie z dowozem wody w zależności od warunków atmosferycznych. Koszenie zaplanowano na październik.	ZREALIZOWANY	teren na tyłach Urzędu Dzielnicy Ursynów, w pobliżu placu zabaw
39	Ursynów Wysoki Południowy	Szkoła Akademia Przyrody	decyzja Burmistrza o przekazaniu projektu do realizacji przez 3 szkoły podstawowe nr: 330, 340 i 318		październik - grudzień 2016	
40	ogólnodzielnicowy	Trasy biegowe w Lesie Kabackim	wykonanie projektu słupków oraz tabliczek oznaczających kilometrarz	sierpień - wybór wykonawcy, podpisanie umowy, wrzesień - październik - montaż słupków w terenie	02.2016 - 31.12.2016	Las Kabacki - obszar rezerwatu. Trasy są zlokalizowane na obszarze rezerwatu - 902ha
41	Ursynów Wysoki Północny	Konwersacje w języku angielskim z native speakers	weryfikacja oferty realizacji zadania, zawarcie umowy z Wykonawcą w III br.	wybór wykonawcy, umowa zawarta 30 marca 2016 r.	realizacja 30.03.2016 - 21.12.2016	Dom Kultury „Stokłosy” ul. Lachmana 5
42	Zielony Ursynów	Spotkania sąsiedzkie na Zielonym Ursynowie		wybór wykonawcy - 09.2016, podpisanie umowy 10.2016, realizacja 10-12.2016 (4 spotkania)	10-12.2016	
43	ogólnodzielnicowy	STOP narkotykom w szkole na Ursynowie	realizator projektu został wybrany w drodze otwartego konkursu ofert. Zawarcie umowy w marcu br.	rozstrzygnięcie konkursu w drodze zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy - umowa została zawarta 17 marca 2016 r. br.	realizacja 3-12.2016	Gimnazjum nr 93, realizator nawiązuje kontakt z przedstawicielami innych placówek oświatowych w celu rozszerzenia zasięgu oddziaływania projektu

44	ogólnodzielnicowy	Ursynów bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z ursynowskich murów	realizator projektu został wybrany w drodze otwartego konkursu ofert. .	rozstrzygnięcie konkursu w drodze zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy - umowa została zawarta 17 marca 2016 r.	realizacja 3-12.2016	nieruchomości na terenie Dzielnicy, należące do m.st. Warszawy
45	ogólnodzielnicowy	ZUMBA integruje, ZUMBA ciało kształtuje - bezpłatne zajęcia dla wszystkich z równocześnieymi zajęciami dla dzieci	VI.2016 - wyłoniony Wykonawca, 25.VI. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu	kontynuacja projektu, zgodnie z umową, przewidziana na okresie IX-XII, odbędzie się 17 zajęć w soboty w godzinach 13:00-13:45 i 14:00- 14:45; obowiązują zapisy	czerwiec 2016 - grudzień 2016	Szkoła Tańca „Riviera” ul. Dembowskiego 1
46	ogólnodzielnicowy	SERGE URSYNOWA - KEN WI-FI			ZREALIZOWANY	stół monitoringu miejskiego, na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Indiry Gandhi