

32 - XXXVI sesja Rady Miejskiej, 22 lutego 2017

Radna zwróciła się o udostępnienie kosztorysu zmian drogowych, organizacji ruchu drogowego na osiedlu Słowińskim

Prezydent Miasta Słupska

pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dn. 27.02.2017 r.



ZIM.EI.V.0057 - 3 / 2017

Sz.P. Anna Rożek

Radna Rady Miejskiej w Słupsku

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego br. w sprawie zmian w organizacji ruchu drogowego na osiedlu Słowińskim wykonanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową)” informuję, iż koszt wykonania stałej organizacji ruchu wyniósł 136.838,48 zł netto (168.311,33 zł brutto). Prace zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu „osiedle Słowińskie” znak KIT-RDP-II-7220.27.2016, który jest do wglądu u Inżyniera Ruchu.

W załączeniu kserokopia z kosztorysu.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska

Krystyna Danilecka-Wojewódzka
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzewskiego oraz ul. Orłowskiego w Ślupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Leliewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową)

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
43	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo naturalne łamane frakcji 0-31,5mm - warstwa wyrównawcza pod wyniesione skrzyżowanie, próg spowalniający	m2	177,200 ✓	17,01	3.014,17 ✓
44	Chodniki o nawierzchni kamiennej brukowej na podspocie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z odzysku	m2	34,000 ✓	53,91	1.832,94 ✓
45	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podspocie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	309,900 ✓	54,73	16.960,83 ✓
46	Zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podspocie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	758,000 ✓	61,23	46.412,34 ✓
47	Jezdnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podspocie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2.061,000 ✓	58,97	121.537,17 ✓
48	Skrzyżowanie wyniesione, próg spowalniający - z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podspocie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	177,200 ✓	58,97	10.449,48 ✓
49	Ścieki uliczne piaskie z kostki betonowej prostokątnej grafitowej (czarnej) grubości 6cm, układane na podspocie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 2 rzędy	m	761,000 ✓	10,95	8.332,95 ✓
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ZIELEŃ					
50	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą włączów żeliwnych	szt	8,000	565,11	4.520,88
51	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt	51,000	94,93	4.841,43
52	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt			0,00
53	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt			0,00
54	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubość warstwy wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2			0,00
55	Rozścielenie ziemi urodzajnej				0,00
56	Wykonanie trawników dywanowych stawem	m3	163,650	55,33	9.054,75 ✓
5. ORGANIZACJA RUCHU					
5.1. Oznakowanie pionowe					
5.1.1. Roboty demontażowe					
57	Przymocowanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych, znaki zakaz, nakaz, ostrzeg. informac. przymoc. tablic o powierzchni pow. 0,3m2 - demontaż słupków	szt	85,000 ✓	22,00	1.870,00 ✓
58	Przymocowanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych, znaki zakaz, nakaz, ostrzeg. informac. przymoc. tablic o powierzchni pow. 0,3m2 - tarcze znaków	szt	182,000 ✓	12,00	2.184,00 ✓
5.1.2. Roboty montażowe					
59	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm				20.890,00 ✓
60	Przymocowanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych, znaki zakaz, nakaz, ostrzeg. informac. przymoc. tablic o powierzchni pow. 0,3m2 - folia I generacji, grupa wielkości mini	szt	42,000 ✓	220,00	9.240,00 ✓
61	Przymocowanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych, znaki zakaz, nakaz, ostrzeg. informac. przymoc. tablic o powierzchni pow. 0,3m2 - folia II generacji, grupa wielkości średnie	szt	30,000 ✓	70,00	2.100,00 ✓
62	Przymocowanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych, znaki zakaz, nakaz, ostrzeg. informac. przymoc. tablic o powierzchni pow. 0,3m2 - folia I generacji	szt	6,000 ✓	100,00	600,00 ✓
63	Przymocowanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych, znaki zakaz, nakaz, ostrzeg. informac. przymoc. tablic o powierzchni pow. 0,3m2 - folia I generacji	szt	31,000 ✓	200,00	6.200,00 ✓
64	Przymocowanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych, znaki zakaz, nakaz, ostrzeg. informac. przymoc. tablic o powierzchni pow. 0,3m2 - folia I generacji	szt	11,000 ✓	250,00	2.750,00 ✓
5.1.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
64	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (wyspowa 1,8x3,0m) z tworzywa sztucznego oraz montaż	szt	26,000 ✓	2.500,00	65.000,00 ✓
65	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szerokości 1,0m z tworzywa sztucznego, długość progu 6m wraz z montażem	szt	4,000 ✓	2.300,00	9.200,00 ✓
66	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szerokości 1,0m z tworzywa sztucznego, długość progu 4m wraz z montażem	szt	3,000 ✓	1.800,00	5.400,00 ✓
67	Barьеры mostowe U-14a /rozstaw co 4m/	m	20,000 ✓	300,00	6.000,00 ✓
68	Słupki blokujące U-12c w rur stal. o średn. 120mm		13,000 ✓	150,00	1.950,00 ✓
5.2. Oznakowanie poziome					
69	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe przyrywane malowane mechanicznie	m2	34,440 ✓	16,00	551,04 ✓
70	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m2	111,840 ✓	16,00	1.789,44 ✓
71	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	37,125 ✓	16,00	594,00 ✓
72	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie - na czarno	m2	10,000 ✓	16,00	160,00 ✓
73	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie - znaki poziome A-5 o wymiarach 1,4x2,5m	szt	10,000 ✓	1.250,00	12.500,00 ✓
74	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie - znaki poziome B-43 i B-44 o wymiarach 1,4x2,5m	szt	7,000 ✓	1.250,00	8.750,00 ✓
6. BRANŻA ELEKTRYCZNA					
6.1. Budowa linii kablowej oświetleniowej nn YAKXS 4x25					
75	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m3	215,680 ✓	11,19	2.413,46 ✓
76	Zasypanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m3	215,680 ✓	5,49	1.184,08 ✓
77	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3	96,000 ✓	14,26	1.368,96 ✓
78	Zasypanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3	96,000 ✓	9,40	902,40 ✓
79	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	391,000 ✓	3,12	1.219,92 ✓
80	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 110mm - SRS	m			7.850,89 ✓