Ad 1434

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO RADY M.ST. WARSZAWY
22. 09. 2016 -3-
Nr OV 1169

Warszawa, dnia 21 września 2016 r.

OV-KRD.0007.369.2016.ANO
(10. ANO. OV-KRD)
WS
22.09.2016,

PRZEWODNICZĄCA
Rady m. st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

Pan
Piotr Guział
Radny m.st. Warszawy

W odpowiedzi na interpelację w sprawie realizacji projektów wybranych w drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego na Ursynowie uprzejmie informuję, że:

- dla zadania „Wybieg dla psów z torem do agility Dakota" Dzielnica Ursynów w dniu 30.08.2016, po odbiorze dokumentacji projektowej, ogłosiła przetarg na to zadanie. Otwarcie ofert przewidziane jest na 14.09.2016 r. Po zawarciu umowy z wyłonionym wykonawcą robót, obiekt zostanie zrealizowany do dnia 21.10.2016 r. Jednocześnie z realizacją „Wybieg dla psów z torem do agility Dakota" zrealizowany zostanie tor do gry w petangue/bule, jako jeden z trzech torów z projektu „Ursynowskie bulodromy". Wykonanie dokumentacji było kilkakrotnie konsultowane z wnioskodawczynią , co spowodowało przesunięcie terminu odbioru.

- dla zadania Remont boisk przy Szkole Podstawowej Nr 303 przy ul. Koncertowej 8 w Warszawie podpisanie umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym odbyło się 31.05.2016 r. i tego samego dnia wykonawca został wprowadzony na budowę. Z powodu przedłużającego się oczekiwania na wydanie decyzji na wycinkę drzew wykonawca musiał wstrzymać roboty, ponieważ znajdujące się na terenie budowy drzewa uniemożliwiały wykonanie robót ziemnych związanych z usunięciem nasypów kolidujących z planowaną inwestycją oraz przeprowadzenie robót pomiarowo-geodezyjnych, bez których nie było możliwości wykonania robót drogowych i brukarskich. W dniu 17.07.2016 r. wykonawca otrzymał decyzję zezwalającą na wycinkę drzew oraz krzewów i wznowił roboty. W dniach od 12 do 14.07.2016 r. wystąpiły intensywne opady deszczu, które z powodu silnego nawodnienia gruntu uniemożliwiły prowadzenie robót ziemnych do dnia 18.07.2016 r. Podczas prowadzenia robót ziemnych, stwierdził obecność w podłożu gliny plastycznej, co wskazywało na występowanie gliniastego i wysadzinowego podłoża. Ten typ podłoża mógłby spowodować, że wykonana nawierzchnia boiska wraz z podbudową ulegałaby odkształceniom, tj. wybrzuszeniom albo miejscowym zapadnięciom. W związku z tym uznano, że konieczne jest zastosowanie dodatkowego odwodnienia melioracyjnego (drenażu) pod warstwą konstrukcyjną płyty boiska, wobec czego zawarto aneksu z wykonawcą na jego wykonanie, przedłużającego jednocześnie termin zakończenia budowy boiska do dnia 30.09.2016 r.

Jednocześnie informuję, że trwają intensywne prace związane z realizacją pozostałych ursynowskich projektów budżetu partycypacyjnego na rok 2016. W załączeniu przekazuję aktualną tabelę dot. stanu wykonania wszystkich projektów z uwzględnieniem planowanego terminu ich zakończenia.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Marcin Wojdat
Sekretarz m. st. Warszawy

Do wiadomości:
Pani Ewa Malinowska-Grupińska
Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy